

Egenkontroll Tech Lift M4

Efter avslutat montage skall nedanstående checklista kontrolleras

Och godkännas av ansvarig montör.

- Kontrollera alla skruvfästningar
- Kontrollera gränsläge/slutgräns
- Glid sko i aluminium räls smorda
- Max last brytare justerad
- Kontroll av elektrisk anslutning
- Kontroll av el lås dörrar (justera vid behov)
- Kontroll av körfunktioner och nödstopp
- Kontroll av klämskydd neråt

Datum

Hissnummer

Montage adress

Montör

Manufacturer TECH LINE

Kyrkbacken 2 SE- 507 90 Brämhult

Tel: + 46 (0) 709 837972

E-Post: stefan@htu-center.se Webb: www.techline.nu

TECH LINE